Macroplanning estimativ lucrari Lot 3: Constructii CAVE + HIL - Modificare cladire in scopul integrarii CAVE si HIL
Renault Technologie Roumanie, Centrul Tehnic Titu

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
1	**ORGANIZARE DE SANTIER - izolare si semnalizare zona de lucru**														
2	**ELIBERARE AMPLASAMENT DE INSTALATII EXISTENTE**														
3	**REZISTENTA**														
3.1	Taiere si demolare														
3.2	Excavatie manuala si mecanica														
3.3	Betonare radier(fasonare si mont. armat., cofrare, turnare beton)														
3.4	Betonare pereti(conf+mont armat, cofrare turnare beton)														
3.5	Planseu betonat(armare,cofrare turnare bet.)														
3.6	Conf. si montare struct. metalica														
4	**ARHITECTURA**														
4.1	Hidroizolatie cuva														
4.2	Pereti gips-carton + invelitoare														
4.3	Tavan fals														
4.4	Acoperis panouri														
4.5	Usi														
4.6	Vopsitorii finisaje sol, pereti, etc.														
4.7	Mocheta														
4.8	Scaune														
5	**INSTALATII ELECTRICE**														
6	**INSTALATII VENTILATIE**														
7	**INSTALATII PSI**														
8	**RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**														